

N°	PROYECTO	PROBLEMA/ CUELLOS DE BOTELLA/PUNTOS CRITICOS	Acuerdos / Compromisos	Producto / Entregable concreto	Nombre y Cargo del responsable	Fecha de entrega
1	C.I.U. 2322531. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA	OBRA SIN SERVICIO DE SUPERVISION	BUENA PRO EL DIA 28 DE JUNIO	BUENA PRO AL PROCESO	LOGISTICA ING. EDY CAYO	JUEVES 28 DE JUNIO
2	CODIGO DNPP N° 2000351 1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO [PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS]	1. OBSERVACION AL POI. 2. BAJO NIVEL DE CERTIFICACION	1.-OPMI PROYECTARA DOC. DIRIGIDO A AUTODEMA PARA GERENCIA GENERAL DANDOLE PLAZO PARA ELEVAR CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PIM ASIGNADO. 2.- GERENCIA GENERAL. CONVOCARA A REUNION PARA COORDINACIONES CON AUTODEMA	1.-DOCUMENTO PROYECTADO 2.- COORDINAR FECHA DE REUNION	OPMI- ECON. FRANCKLIN VALDIVIA GERENTE GENERAL	VIERNES 21 DE JUNIO
3	2178454. 2. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	AMPLIACIONES DE PLAZO SIN RESOLVER N° 34,35 Y 36	1.-CONTRATA: AMPLIACION PLAZO N° 34: SE NOTIFIQUE Y SE EMITA RESOLUCION DE ASESORIA LEGAL. 2.-PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA.	1.-RESOLUCION DE ASESORIA LEGAL . 2.- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1.- GERENTE GENERAL Y ASESORIA JURIDICA. 2.-GRI - COORDINADOR	1.- MARTES 25 DE JUNIO 2.- LUNES 24 DE JUNIO
4	2233862: CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA - PLAN DE DESVIOS	OBRA PARALIZADA, PORQUE NO SE CULMINO EL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONALES	1.- SEGUIMIENTO A FECHA DE ENTREGA DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL N° 5, POR LA CONSULTORA "CESMA INGENIEROS" 2.- ENTREGA DE INFORME TECNICO DE EVALUACION DE EXPED. TECNICO.	1.- EXPED. TECNICO (CESMA INGENIEROS). 2.- INFORME TECNICO DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	1 Y 2.- GRI - ARQ. GUILLERMO VALCARCEL - COORDINADOR ALBERTO RIOS.	1.- 11 DE JULIO 2019 2.-LUNES 5 DE AGOSTO

Nº	PROYECTO	PROBLEMA/ CUELLOS DE BOTELLA/PUNTOS CRITICOS	Acuerdos / Compromisos	Producto / Entregable concreto	Nombre y Cargo del responsable	Fecha de entrega
5	2334141 (EJECUCION 540 DIAS) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALTO INCLÁN DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA"	1.- OBRA SIN SERVICIO DE SUPERVISION. 2.- SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR	1.- OPMI OBTENDRA DE OPMI MINSA EL ACTA DE ACUERDOS PARA LA ELABORACION DEL EXP. TEC. DE MEDIA TENSION.	1.- DOCUMENTOS QUE REFRENDEN COMPROMISOS CON LA MPI.	1.- OPMI - RESPONSABLE SECTOR SALUD.	1.- LUNES 25 DE JUNIO
6	C.U.I 2148430 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA (I ETAPA)	OBRA PARALIZADA, PORQUE NO SE TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 1	CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE REQUERIMIENTOS.	CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA	RESIDENTE Y SUPERVISOR	LUNES 15 DE JULIO
7	C.U.I. 2279438 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA"	1.-ADICIONAL Nº 08 REFERIDO AL EXPED. TECNICO DE GLP SIN RESPUESTA. 2.-CONSULTA SIN RESPUESTA ANTE EL MINSA SOBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE IMÁGENES PAC RIS	1.-GRI ENTREGARA EXPEDIENTE TECNICO EN 2 SEMANAS (JUEVES 4 DE JULIO) SOBRE EL ADICIONAL Nº 08 TANGUE GLP. 2.- DGIP - MEF COORDINARA CON MINSA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONSULTA SOBRE PAC RIS, PARA ELLO, SE ALCANZARA LOS ANTECEDENTES Y OTROS.	1.- EXPEDIENTE TECNICO. 2.- RESPUESTA DE OPMI MINSA, RESPECTO A LA CONSULTA.	1.- GRI AR. GUILLERMO VALCARCEL 2.-DGIP-MEF ECON. EDGAR RODRIGUEZ	1.- JUEVES 4 DE JULIO 2.- VIERNES 21 DE JUNIO
	C.U.I. 2194709. 1. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	2.- INCREMENTO PRESUPUESTAL CON INCIDENCIA MAYOR AL 50%. POSIBLE INTERVENCION DE LA	1.- GRI ENTREGARA EXPEDIENTE TECNICO EN 2 MESES . 2.- GRI ENTREGARA CRONOGRAMA DE EJECUCION.	1.-EXPEDIENTE TECNICO. 2.- CRONOGRAMA DE EJECUCION	1.- GRI ARQ. GUILLERMO VALCARCEL	MARTES 20 DE AGOSTO
9	C.U.I. 2343451 " MEORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COCACHACRA DISTRITO COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA"	PROYECTO EN EJECUCION SIN SERVICIO DE SUPERVISION	ENTREGA DE TERMINOS DE REFERENCIA.	TDR	GSYLPI. COORDINADOR ING. JUAN ALFREDO ATENCIO	MIERCOLES 26 DE JUNIO
	C.U.I 2407449 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA VECINAL KM 22+400 EMP. 510. LA BARRERA-ISPACAS - DE LOS DISTRITOS DE RIO GRANDE, - DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE	1.-PROCESO DE CONTRATACION PARA EJECUCION. 2.-PRESENTACION DE TDR PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION	1.- LOGISTICA INFORMARA CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO PROYECTO ISPACAS 2.- GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEBERA ENTREGAR TDR	1.- INFORME DE BUENA PRO. 2.- TDR	1.- LOGISTICA. 2.- GSYLPI	1.-LUNES 24 DE JUNIO 2.-MARTES 26 DE JUNIO
11	C.U.I 2290485 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	02 PROCESOS OBSERVADOS DE CONTRATACION DE (LAVADORAS Y EQUIPOS DE COCCION)	1. CONCERTAR REUNION CON LA RESIDENTE DE OBRA, PARA APOYAR CON EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES OPMI - ATI	FECHA DE REUNION	OPMI- ECON. FRANKLIN VALDIVIA /RESPONSABLE SECTOR SALUD.	1. REUNION ATI-OPMI Y RESIDENTE EL 24 DE JUNIO. 2. FECHA PARA LA ENTREGA DE LAS OBSERVACIONES
12	C.U.I. 2078503 " AMLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GOYENÉCHE, NIVEL III - I. DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA"	EXPEDIENTE TECNICO DE PLAN DE CONTINGENCIA	1.- SINCERAR E INFORMAR A GERENCIA GENERAL SOBRE SU PROGRAMACION DE EJECUCION DE LOS 3 COMPONENTES DEL PROYECTO INTEGRAL. 2.- ELEVAR INFORME A GERENCIA	1.- INFORME DE LA PROGRAMACION DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	1 y 2 - JEFE DE PROYECTO ARQ. JULIAN VILLASANTE RAMOS	1.-JUEVES 27 DE JUNIO 2.- MIERCOLES 27 DE JUNIO
13	C.U.I. 2331873. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACION, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA.	INFORME PAMA RETRASADO	1.-ELEVAR INFORME PAMA ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES. 2.-DGIP-MEF. APOYARA A REALIZAR SEGUIMIENTO A GESTION ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, PARA ELLO LA GSYLPI ALCANZARA LOS ANTECEDENTES	1.-INFORME SOBRE EL PAMA LISTO PARA REMISION A TRANSPORTES. 2.- INFORME DE SEGUIMIENTO.	1.- GSYLPI 2.- DGIP - MEF ECON. EDGAR RODRIGUEZ	1.- MARTES 25 DE JUNIO
14	C.U.I. 2234364: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PIE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA	EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO III ETAPA	1.-U. FORMULADORA INFORMA SOBRE INVERSION QUE DEMANDARA LA III ETAPA 2.- DGIP-MEF APOYA EN SEGUIMIENTO ANTE MIN. DE TRANSPORTES	1.- INFORME TECNICO DE LA UNIDAD FORMULADORA 2.- RESPUESTA DE	1.- U.FORMULADORA 2.- DGIP - MEF	1.- JUVES 27 DE JUNIO
15	C.U.I. 2337917. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	EXPEDIENTE TÉCNICO INSTITUTO FAUSTINO B FRANCO	UNIDAD FORMULADORA INFORMA INFORME EL CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO DEL EXPED. TECNICO (AD)	CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL ET	U.F. ING. EDY OCHARAN	JUEVES 27 DE JUNIO
	C.U.I. 2326358. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION JORGE BASADRE DEL DISTRITO MOLLENDO - ISLAY- REGION AREQUIPA	PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE DEVENGADOS POR EL MONTO DEL PIM \$/ 9 012 052 SOLES	SGEPI INFORMA EL CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE DEVENGADOS POR EL MONTO DEL PIM	CRONOGRAMA DE DEVENGADOS	GRI-SGEPI RESIDENTE ARQ. CESAR ROSADO Y SUPERVISOR	JUEVES 27 DE JUNIO
	C.U.I. 2279438 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGIÓN AREQUIPA	CRONOGRAMA PARA LA RECEPCION Y ENTREGA OBRA ENTRE OTROS	1 Y 2.- LUEGO DE L REUNION DEL 24 DE JUNIO, COORDINADOR INFORMARA A GERENCIA GENERAL SOBRE EL RESULTADO Y/O ACUERDOS DE LA REUNION. 3.- COORDINADOR PARTICIPARA EN FERIA DE INVERSIONES PARA REALIZAR LAS CONSULTAS	INFORME DE ACUERDOS Y CONCLUSIONES ARRIBADOS DE LA REUNION DE FECHA 24 DE JUNIO	GSYLPI - COORDINADOR DEL PROYECTO ING. JHONY JALLURANA	MARTES 25 DE JUNIO

